



Assaasinnaaneq
Opgravnings tilladelse nr. ____/201

Ansøgning om opgravnings- og sprængningstilladelse med tilhørende fuld retablering

Bygherrens navn:			
Adresse:			
Postboks:	Tlf.:	Fax:	Mobil:
Areal nr.:		Arealanvendelse:	

Ansvarlig entreprenør:			
Adresse:			
Postboks:	Tlf.:	Fax:	Mobil:
Projekt afleveret til godkendelse den			

Arbejdets art:

- Nyanlæg Reparation Vedligeholdelse Af:
 Vandledning Fjernvarmeledning Kloakledning
 Telekabel Stærkstrømskabel Byggeri/Andet: Fundament.

Gravearbejdets beliggenhed:			
Fra koord.:	Til koord.:	I alt	lbm.
Antal løbende meter i befæstet areal .			
Løbende meter i asfalt ____ Løbende meter i fliseareal ____ Løbende meter i grus ____			
Opgravningsbredde min.: ____ meter . I alt m2 .			
Pris for asfalt: 400 kr/m2 Kr. i alt .			

Dato og underskrift
Ansvarlig entreprenør



Assaasinnaaneq
Opgravnings tilladelse nr. ____/201

Gyldig underskrift skal indhentes fra nedenstående myndigheder.
(Skal udfyldes af myndigheden)

Kommunens godkendelse af opgravningstilladelse

Opgravetilladelse nr. /2010	underskrift og stempel
Kr. til fakturering	

Arbejdet kan påbegyndes **dato** : / -201

Arbejdet skal afsluttes senest **dato** : / -20 10

KOMMUNE QEQERTALIK, BEMÆRKNINGER:

POLITIET, BEMÆRKNINGER	UNDERSKRIFT OG STEMPEL
BRANDVÆSENET, BEMÆRKNINGER	UNDERSKRIFT OG STEMPEL
NUKISSIORFIIT, BEMÆRKNINGER ELTJENESTEN	UNDERSKRIFT OG STEMPEL
NUKISSIORFIIT, BEMÆRKNINGER VANDTJENESTEN	UNDERSKRIFT OG STEMPEL
TELE GREENLAND, BEMÆRKNINGER	UNDERSKRIFT OG STEMPEL



Assaasinnaaneq
Opgravnings tilladelse nr. ____/201

Standardbetingelser for opgravnings- og udsprængningstilladelser

Inden noget grave- eller sprængningsarbejde i Kommune Qeqertalik begyndes, skal den udførende entreprenør indhente opgravnings og sprængningstilladelse fra kommunen. Situationsplan i passende målestoksforhold, visende det ansøgtes beliggenhed skal vedlægges ansøgningen. Desuden skal entreprenøren sikre sig, at nedenstående anvisninger og bestemmelser overholdes:

- "Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg i Grønland" med tilhørende cirkulærer.
- "Veje i Grønlandske byer, Anvisning i projektering og udførelse", GTO 1984.
- "Bygdeveje i Grønland, Vejledning i udførelse", GTO 1984.
- "Sprængningsarbejde, anvisning i projektering", "Sikker-
hedsanvisninger", "Forholdsregler mod farer ved udførelse
af sprængningsarbejder med tilhørende tillæg nr. 1 og 2"
GTO, sept. 1985, 1973, maj 1975 og maj 1978.
- "Grønlands bygningsreglement 2006"
- "GTO's" anvisning for for udførelse af vandforsyningsledninger i Grønland", marts 1984, med tilhørende tillæg.
- "GTO's anvisning for udførelse af kloakledninger i Grønland" marts 1984, med tilhørende tillæg.

Ved arbejde i asfalterede arealer skal det sikres at udgravningsbredden er så lille som mulig, ved at vejen holdes åbent i mindst et kørespor. I modsat fald skal der ved hensigtsmæssig skiltning etableres omkørsel.

Asfaltarbejde udføres for byherrens regning. Kommune Qeqertalik opkræver 400 kroner pr. kvadratmeter påregnet retableret asfaltareal.

Beløbet indbetales på konto 27.01.00.79.00.

Opgravningstilladelse udstedes kun mod fremvisning af kvittering.

Er der sket sætninger efter 1 år gentages asfaltbelægningen for byherrens regning.

Ved arbejde i terræn og flisearealer skal retablering foretages til minimum oprindelig udseende.

Eventuelle overskudsmaterialer bortkøres og deponeres efter kommunens anvisning.

Entreprenøren skal indhente skriftlige tilladelser fra nedenstående myndigheder. Nedennævnte myndigheders instruktioner skal nøje følges.



Assaasinnaaneq
Opgravnings tilladelse nr. ____/201

Særlige Betingelse for opgravningsarbejde i Kommune Qeqertalik's byer:

Arbejde der udføres ved veje og stier skal udføres efter følgende særlige betingelser:

- A: Arbejdet skal fremmes mest muligt.
- B: Arbejdspladsen skal stedse holdes ryddeligt.
- C: Der skal som minimum være gående sikker adgang til alle ejendomme langs udgravningen.
- D: Ved udgravning over vej, skal der etableres færdselsmæssig sikker overkørsel, alternativt skiltes med omkørsel.
- E: Åbne udgravninger over vej, sti & fortov skal sikres med afspærring samt skiltning, efter solnedgang med belysning. Der skal krydses således, at overkant underføring er under belægningsopbygningen.
- F: Vejen mv. skal retableres til mindst samme standard som før opgravningen, idet der straks komprimeres omhyggeligt.
Arbejder i asfalterede arealer der udføres mellem 1/8 – 1/6
Skal midlertidig afsluttes med 5 cm betonklaplag. Afdækket med stål køreplade til afhærdning har fundet sted.
- G: Ved krydsning af grøfter, skal man som hovedregel, krydse under grøftbund. Er grøften dyb, kan andet aftales på stedet.